

Voortgang De Oosterpoort 17 oktober 2020

De afgelopen maanden zijn enkele wijzigingen aangebracht in het ontwerp van De Oosterpoort (Tweede Kerkelijk Centrum) en de huisartsenpraktijk van De Zandbloem die op de benedenverdieping komt. Hierdoor heeft de voortgang om te komen tot de bouw van het Tweede Kerkelijk Centrum opnieuw vertraging opgelopen. Om deze reden volgt dit najaar geen uitgebreid voortgangsbericht en brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via dit bericht.

Akoestiek kerkzaal

Onlangs is gebleken dat het toevoegen van de galerij dusdanig negatieve gevolgen heeft voor de akoestiek in de kerkzaal dat dit onaanvaardbare consequenties heeft voor muziek en zang. Naar aanleiding hiervan is besloten om de galerij te schrappen uit het ontwerp. Dit heeft tot gevolg dat er 26 zitplaatsen minder zijn dan in oorspronkelijke berekeningen. Dat dit aantal zo laag blijft komt doordat de kerkzaal in een vorig ontwerp al dieper was ingetekend om de plaatsing van de galerij mogelijk te maken. Deze verdieping van de kerkzaal biedt ruimte aan extra plaatsen en wordt daarom ook in de situatie zonder galerij behouden in het ontwerp. Daarnaast is gebleken dat de houten binten in de dakconstructie een negatieve impact hebben op de akoestiek. Daarom keren stalen binten terug in het ontwerp.

Huisartsenpraktijk

De afgelopen maanden is door architecten van de huisartsenpraktijk een ontwerp gemaakt voor de indeling van de benedenverdieping, met uitzondering van de multifunctionele ruimte die voor gebruik van onze kerkelijke gemeente is. Op verzoek van de huisartsen wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een meer optimale entree, een betere zichtbaarheid en een betere lichtinval van de huisartsenpraktijk. Naar verwachting wordt hierover deze week een beslissing genomen. Dan kunnen de schetsen definitief worden gemaakt en de welstandvergunning worden aangevraagd. In de omgeving van het gebouw worden enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd t.b.v. de praktijk. Verder is de ventilatie en klimaatbeheersing opnieuw berekend in combinatie met de benedenverdieping.

Definitief technisch ontwerp

Momenteel wordt gewerkt aan de technische doorrekening van de constructie. Hiervoor staat 4 weken. Aansluitend zijn nog 8 weken nodig voor het definitief maken van het technisch ontwerp. Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ten slotte wordt binnenkort een start gemaakt met de zoektocht naar een aannemer en installateurs.

Inrichting kerkzaal en beeld en geluid

Naar verwachting komt de werkgroep Inrichting en Liturgisch Centrum eind november met haar definitieve voorstellen voor inrichting van de kerkzaal en ontmoetingsruimte. De werkgroep Beeld & Geluid is op zoek naar een geschikt pijpgorgel voor de kerkzaal. Voor de noodzakelijke apparatuur voor beeld en geluid zijn offertes aangevraagd.