

Nieuwbouw Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort

In de afgelopen maanden is verdere voortgang geboekt voor de realisatie van het Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort, maar de ontwikkelingen gaan helaas niet zo voortvarend als gehoopt. Hieronder informeren we u kort over de huidige stand van zaken.

In de afgelopen zomer zijn begrotingen ontvangen van vooraf geselecteerde aannemers en installateurs. Deze ingediende begrotingen vallen aanmerkelijk hoger uit dan de door ons gemaakte kostenraming in 2019. Belangrijke redenen hiervoor zijn de inflatie en de sterk gestegen materiaalprijzen (o.a. hout en staal). De Werkgroep Bouw heeft, in overleg met het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad, besloten om met één beoogde aannemer en één beoogde installateur gesprekken te voeren over mogelijke kostenbesparingen. Ook de architect is hierin betrokken. De aannemer en het installatiebedrijf hebben aangegeven mogelijkheden te zien voor forse kostenbesparingen; onder andere door gebruik van goedkopere materialen. Op basis van de gevoerde gesprekken over mogelijke bezuinigingen zullen de aannemer en de installateur binnen enkele weken de door hem ingediende begroting aanpassen. Alhoewel we een forse kostenreductie verwachten zal de totale aanneemsom toch hoger uitkomen dan in 2019 door ons geraamd. Er wordt op dit moment ook onderzocht hoe deze kostenstijging financieel kan worden opgevangen.

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de omgevingsvergunning nog niet verleend door de Gemeente Woudenberg. Alle bij de gemeente ingediende stukken zijn akkoord bevonden. Maar de afgifte van de vergunning wacht nog op de afronding van de anterieure overeenkomst (grondexploitatieovereenkomst) met de Gemeente Woudenberg.

Ook vanuit de andere werkgroepen van De Oosterpoort is voortgang te melden. Zo heeft de Werkgroep Financiële Acties een plan van aanpak gemaakt voor toekomstige fondsenwervingsacties. Momenteel denkt de werkgroep na over de exacte invulling en uitwerking van deze acties. Met het oog op de toekomstige acties is de werkgroep uitgebreid met enkele nieuwe leden. Ook is afgesproken dat de Werkgroep Communicatie de Werkgroep Financiële acties bij haar activiteiten zal ondersteunen.

De Werkgroep Communicatie zoekt nog versterking met het oog op de toenemende berichtgeving rondom De Oosterpoort in het komende jaar. Ben je communicatief vaardig en denk je graag mee, stuur dan een mail naar tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl.

Door de Werkgroep Beeld en Geluid is een keuze gemaakt voor de aan te schaffen beeld- en geluidsapparatuur en door welke leverancier deze apparatuur worden geïnstalleerd. Bij de beeld- en geluidsapparatuur is ook de mogelijkheid van live-streamuitzendingen inbegrepen. De Werkgroep Interieur en Liturgisch centrum heeft inmiddels op basis van voorstellen van de architect nadere keuzes over het interieur gemaakt en werkt verder aan de uitwerking van het interieurplan. Ook deze uitwerking kan nog worden beïnvloed door mogelijk te realiseren bezuinigingsvoorstellen.

We zijn dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van de gemeenteleden bij alle voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van De Oosterpoort. Ondanks dat niet alles zo voortvarend verloopt als gehoopt, zijn we dankbaar dat er met grote inzet nog steeds voortgang wordt geboekt. We hopen op uw steun en gebed. Draagt u de bouw van De Oosterpoort ook nog steeds een warm hart toe? Sponsor dan één van de orgelpijpen van het Nijse-orgel of maak een losse gift over via de website van onze kerk.