

Tweede Kerkelijk Centrum

VOORTGANGSBERICHT



RUIMTE voor het Woord van God. Naar binnen en naar buiten. Een tweede kerkelijk centrum biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente. **Kerkzijn+.** We hebben een Woord, ook voor de wereld om ons heen.

Hervormde Gemeente Woudenberg | Algemene Kerkenraad | Uitgave nummer 14 | februari 2019

Eenstemmig verlangen

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. - Mattheus 18: 19 en 20.



Inleiding

De afgelopen weken zijn er veel ontwikkelingen geweest in de voortgang van het Tweede Kerkelijk Centrum; vooral op het gebied van het ontwerp en de financiële situatie.

Het ontwerp

Vanaf de Startdag in september 2018 was het aangepast ontwerp van het Tweede Kerkelijk Centrum te zien in Eben-Haëzer. Daarnaast heeft de architect het ontwerp verder toegelicht tijdens de gemeenteavond op 31 oktober 2018. Er zijn goede en waardevolle op- en aanmerkingen door gemeenteleden gemaakt. Waar mogelijk zijn deze meegenomen en de laatste maanden door de architect verwerkt in het Definitief Ontwerp. Onder andere de suggesties over de verticale elementen i.p.v. horizontale elementen en de symboliek van de Bijbelse getallen o.a. in de raampartijen zijn meegenomen in Definitief Ontwerp.

Johan Verduijn heeft als voorzitter van de werkgroep Definitief Ontwerp, het ontwerp met de gemaakte aanpassingen op 22 januari 2019 gepresenteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft het ontwerp goedgekeurd en voorgelegd voor vaststelling aan de Algemene Kerkenraad.

Aanvullend worden nog de volgende mogelijke aanpassingen onderzocht en doorberekend:

- Realiseren van een galerij met extra zitplaatsen in verband met toenemend kerkbezoek in de ochtenddiensten;
- Het verhogen van de noordwestelijk hoek met raampartij van 10 naar 12 meter;
- Het realiseren van een multifunctionele kelder onder het gebouw.

Bouwkosten van het Tweede Kerkelijk Centrum

De stichtingskosten zijn opnieuw berekend op basis van het huidige prijspeil in de bouw en alle aanpassingen in het ontwerp. De vorige berekeningen waren gebaseerd op het prijspeil van juli 2017. Tot onze verrassing lieten de nieuwe berekeningen inclusief de gemaakte aanpassingen, ondanks alle uitingen in de media betreffende de enorme kostenstijgingen in de bouw, een stijging van de kosten zien van slechts 6%. De totale kosten voor het Tweede Kerkelijk Centrum zijn nu vastgesteld op € 2.450.000, een stijging van € 150.000. Daarbij zijn de eventuele meerkosten van het verhogen van het hoogte-element, een kelder en een galerij nog niet meegenomen.

Financiën

Werkgroep Externe fondsen

De werkgroep externe fondsen heeft van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden van de PKN een bijdrage voor de realisatie van het Tweede Kerkelijk Centrum ontvangen van € 10.000. Met dit prachtige bedrag heeft deze werkgroep nu een totaal bijdrage van externe fondsen ontvangen van € 57.000.

Giften en leningen - Actie Bouwkapitaal

De actie Bouwkapitaal heeft tot dusver een totaalbedrag van € 105.000 opgeleverd. Daarmee is het doelbedrag nog niet behaald. De stuurgroep en de Algemene Kerkenraad buigen zich over de invulling van het resterende bedrag.

Nagenoeg het totale bedrag dat tot nu toe is opgehaald bestaat uit giften. Dit heeft een positief effect op de meerjarenbegroting, omdat de aanvankelijke doelstelling uitging van renteloze leningen. De dankbaarheid daarvoor is groot. Binnenkort zal worden gestart met de inning van de giften die toegezegd zijn via een incassomachtiging.

De gemiddelde bijdrage per geveer is met € 675 hoger dan verwacht, maar het aantal deelnemers is met 150 helaas lager dan verwacht. Natuurlijk is een financiële bijdrage nog steeds mogelijk.

Giften Tweede Kerkelijk Centrum

Voor het realiseren van een Tweede Kerkelijk centrum is veel geld nodig. Heeft u nog geen gift overgemaakt, maar wilt u dit alsnog doen? Ga dan naar www.hervormdwoudenberg.nl/webshop/gift-bouw-kerkelijk-centrum/
Alvast bedankt voor uw steun!



Exploitatiekosten

In de exploitatie van de Hervormde Gemeente Woudenberg is meer ruimte en zekerheid gekomen, dankzij de actie kerkbalans 2019. De voorlopige telling van de actie laat na eerste telling een positieve stijging zien 4,5%. Hier zijn we ontzettend blij mee. Daarnaast meldt het College van Kerkrentmeesters over 2018 een financieel positiever resultaat dan begroot.

Hoe nu verder?

Met de nieuwe inzichten in de kosten, de opbrengsten en de geactualiseerde bouwplannen is aan het College van Kerkrentmeesters gevraagd om de Meerjarenbegroting te actualiseren. Hierbij worden de drie aanvullende bouwopties (kelder, galerij en verhoogd hoekelement) als variabelen meegenomen.

Zodra dit gereed is, hebben we een beter beeld van de financiële ruimte. Op basis hiervan geeft het College van Kerkrentmeester een advies over de vervolgstappen. Aansluitend kan de Algemene Kerkenraad een besluit nemen over de volgende fase. Eind april hopen we met meer informatie hierover te kunnen komen.

Meer informatie

Op de website www.hervormdwoudenberg.nl is alle eerder gepubliceerde informatie te vinden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met de secretaris van de Projectgroep

Marinus van Krimpen via tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl of met de projectleider Leen Amersfoort telefoonnummer 06-55720003.

Heeft u een tip, dan horen wij het graag!